

Průběh výstavby kanalizace:

V týdnu č. 13 proběhly následující práce:

- *odtěžení ornice v místě staveniště (na kraji obce směrem na Vinoř)*
- *zaměření inženýrských sítí*
- *odtěžování přebytečné zeminy v místě budoucí ČOV a*
- *odfrézování asfaltu z ulic U Rybníka, 1. máje a část ulice Hlavní*

Ve 14. týdnu je plán prací následující:

- *budou zahájeny práce na výstavbě řadů v ulici U Rybníka, postupovat se bude od plánované ČS 1 do ulice U Rybníka*
- *pokračování zemních prací na ČOV a odvoz materiálu nákladní dopravou*

Poznámka: jedná se o plán, který může podléhat změnám.